

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况		项目名称		市直公办学校修缮项目				评价年度		2021		评价金额		331.00									
		联系邮箱		29667649@qq.com				联系人及电话		黎润秋13928317173													
		实施文件依据		《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市2021-2023年市级政府投资项目三年滚动计划的通知》（府办函〔2021〕27号）																			
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		1. 华罗庚维修学生生活场所，学生宿舍、教学楼车库等补漏，共计6500平方米。2. 华罗庚体育馆室内装修为运动与会议两用场所，面积2000多平方米。																	
				实际分配下达		市本级								分配至县区									
				资金下达文件及文号		惠财科教〔2021〕58号																	
				资金分配方法或原则		因素法□ 项目制□ 其它□																	
		资金使用情况		资金到位、使用情况		预算安排金额（万元）		实际到位				实际支出				结余结转金额=到位金额-支出金额							
						到位时间（多个到位时间填写时间段）		到位金额		到位率=到位金额/预算安排金额（%）		支出金额（万元）		实际支出率=支出金额/到位金额（%）									
						331		331		100.00%		331		100.00%		0							
				实际支出明细		序号		支出时间		支出内容				会计科目		支出金额（万元）							
						1		2021-12-31		工程费、设计费、预算费、监理费				维修（护）费		331							
		绩效目标情况		预算总体目标		1. 华罗庚维修学生生活场所，学生宿舍、教学楼车库等补漏，共计6500平方米。2. 华罗庚体育馆室内装修为运动与会议两用										是否如期实现预期总体目标		是					
				预期阶段性目标		1. 华罗庚维修学生生活场所，学生宿舍、教学楼车库等补漏，																	
指标评分												实际完成情况											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值						评分依据、未达标原因分析		评分标准							
名称		权重（%）		名称		权重（%）		名称		权重（%）													
投入		20		项目立项		12		论证决策		4		论证充分性		4		3		学校区域比较大，漏水比较严重，该项目把比较严重和					
								目标设置		6		完整性		2				2		为了提升教育教学和解决学生生活场所的安全，所以申请该项目。已经按			
												合理性		2						1.8		由于学校比较大，全面修缮费用高，影响大，所以分批	
												可衡量性		2						1.8		经过修缮，学生生活场所恢复正常使用，补发漏水严重	
												保障措施		2						制度完整性		1	
								计划安排合理性		1								0.9		项目施工实施基本按照计划进行，但			
				资金落实		8		资金到位		5		资金到位率		3		3		资金按时到位		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。			
												资金到位及时性		2		2		资金按时到位		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务			
												资金分配		3		3		3		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务			
												资金支付		6		资金支出率		6		6		100%支出	
过程		20		资金管理		12		支出规范性		6		支出规范性		6		6		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。					
								事项管理		8		实施程序		4		程序规范性		4		4		项目施工实施基本按照计划进行，但	
												管理情况		4		监管有效性		4		3.6		教育局，学校纪检全程监督	
								产出		30		经济性		5		预算控制		3		预算控制		3	
成本控制		2		成本节约（成本指标）		2										2.8		2.8		在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得分满；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。			
完成质量				完成质量												23		质量效果好。有待进一步改善					
经济效益				经济效益												5		节水节能可以节约					
效益		30		效果性		25		社会效益				社会效益				5		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。					
								生态效益				生态效益				5		达到节能环保		根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
								可持续发展				可持续发展				5		达到节能环保		表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值			
								公平性		5		满意度		5		服务对象满意度		5		4.8		满意	
								合计												91.7			