

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称		改建学生宿舍（代管共用区域学生宿舍修缮工程项目）					评价年度		2021		评价金额		464.37		
	联系邮箱		418605178@qq.com					联系人及电话		卢老师：18819991993						
	实施文件依据		市政府常务会议纪要（十二届101次（2019）32号）、关于惠州市东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告的批复 惠市发改（2019）312号													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	包括学生宿舍 A、B 栋综合修缮及配套设施修缮、校园供电系统（含电房）修缮、学生宿舍 A、B 栋周边校道修缮（含路面铺设、拆除部分平房、绿化等）、学生宿舍 A、B栋设备购置等。													
		实际分配下达	市本级	464.37					分配至县区							
		资金下达文件及文号	关于惠州市东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告的批复 惠市发改（2019）312号													
		资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>													
			选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。													
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额（万元）	实际到位				实际支出				结余结转金额=到位金额-支出金额				
				到位时间（多个到位时间填写时间段）		到位金额		到位率=到位金额/预算安排金额（%）		支出金额（万元）					实际支出率=支出金额/到位金额（%）	
			177.5	2021.11.26		4.07		2.29%		4.07		100.00%		0		
			177.5	2021.09.26		39.28		22.13%		39.28		100.00%		0		
			177.5	2021.09.26		35.97		20.26%		35.97		100.00%		0		
			177.5	2021.08.25		28.4		16.00%		28.4		100.00%		0		
			177.5	2021.08.25		113.59		63.99%		113.59		100.00%		0		
			177.5	2021.08.20		16.64		9.37%		16.64		100.00%		0		
			177.5	2021.08.11		28.9		16.28%		28.9		100.00%		0		
			177.5	2021.07.09		29.11		16.40%		29.11		100.00%		0		
			177.5	2021.06.23		34.99		19.71%		34.99		100.00%		0		
			177.5	2021.04.01		34.98		19.71%		34.98		100.00%		0		
			177.5	2021.03.10		19.69		11.09%		19.69		100.00%		0		
			177.5	2021.03.10		78.75		44.37%		78.75		100.00%		0		
	实际支出明细	序号	支出时间		支出内容				会计算科目				支出金额（万元）			
		1	2021-11-26		代管共用区域学生宿舍修缮工程项目设计服务费				财政拨款支出-项目支出				4.07			
		2	2021-09-26		东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目				财政拨款支出-项目支出				39.28			
		3	2021-09-01		东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目				财政拨款支出-项目支出				35.97			
		4	2021-08-25		东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目				财政拨款支出-项目支出				28.4			
		5	2021-08-25		东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目				财政拨款支出-项目支出				113.59			
		6	2021-08-20		东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目				财政拨款支出-项目支出				16.64			
		7	2021-08-11		东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目				财政拨款支出-项目支出				28.9			
8		2021-07-09		东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目				财政拨款支出-项目支出				29.11				
9		2021-06-23		改建学生宿舍（代管共用区域学生宿舍修缮工程项				财政拨款支出-项目支出				34.99				
10		2021-04-01		代管共用区域学生宿舍修缮工程项目				财政拨款支出-项目支出				34.98				
11		2021-03-10		2021年1月代管共用区域工人工资				财政拨款支出-项目支出				19.69				
12	2021-03-10		2021年1月代管共用区域进度款				财政拨款支出-项目支出				78.75					
绩效目标情况	预算总体目标		通过完成AB栋宿舍及配套设施修缮工程达到：增加学生宿舍数量，为学校扩大招生规模奠定基础；增大原配电系统供电容					是否如期实现预期总体目标		是						
	预期阶段性目标		本年度完成宿舍楼及必要配套设施修缮							完成本年度完成宿舍楼及必要配套设施修缮						
指标评分									实际完成情况							
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值			评分依据、未达标原因分析		评分标准			
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）									
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	市发改局关于项目的可行性研究报告批复	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。					
				目标设置	6	完整性	2			2	项目可行性研究报告（修编稿）	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。				
						合理性	2			2	项目可行性研究报告（修编稿）	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。				
						可衡量性	2			2	项目可行性研究报告（修编稿）	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1			1	项目可行性研究报告（修编稿）	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。				
						计划安排合理性	1			1	项目可行性研究报告（修编稿）	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。				
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值				
						资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*指标分值				